



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Projekt „Modernizace MŠ Poběžovice“ – CZ.1.14/2.5.00/05.01696

Informace o průběhu realizace projektu:

(stav ke dni 16.04.2012)

Výstavba nové mateřská škola v Poběžovicích nadále **probíhá dle upraveného harmonogramu**. Upravený a schválený harmonogram **počítá s dokončením stavby včetně předání díla a kolaudace objektu nejpozději 31.7.2012**. Oproti tomuto harmonogramu je zatím mírný skluz několika dní, ale je předpoklad, že bude vše v nejbližších týdnech dohnáno.

Současné práce a termíny:

pavilon C (jižní pavilon):

- **dokončeno:** obvodové zdi hrubé stavby, vnitřní příčky, montáž oken, hotovy jsou vnitřní rozvody vody, kanalizace, probíhá instalace WC; dokončena montáž krovu a začíná montáž střešní krytiny.
- **probíhají práce:** montáž střešní krytiny, vnitřní rozvody elektřiny, začíná realizace fasády (zateplení objektu polystyrénem).

pavilon A (severní pavilon):

- **dokončeno:** obvodové zdi hrubé stavby, strop včetně penetrace a izolace, montáž krovu.
- **probíhají práce:** dokončuje se zdění vnitřních příček, montáž stropu, montáž oken (dokončení do 20.4.2012); montáž střešního pláště (dokončení do 23.4.2012); bude zahájena instalace vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektřiny.

pavilon B (střední pavilon):

- **dokončeno:** obvodové zdi hrubé stavby
- **probíhají práce:** zdění vnitřních příček, montáž stropu (dokončení do 18.4.2012), penetrace a izolace stropu (dokončení do 20.4.2012). Následně začne montáž krovu a střešní krytiny (po dokončení spojovacích chodeb) a montáž oken.

pavilon H (hospodářský pavilon):

- **dokončeno:** obvodové zdi hrubé stavby
- **probíhají práce:** zdění vnitřních příček, montáž stropu (dokončení do 23.4.2012), penetrace a izolace stropu (dokončení do 27.4.2012). Následně začne montáž krovu a střešní krytiny (po dokončení spojovacích chodeb) a montáž oken.





Současně probíhá výběrové řízení (VŘ) na Vybavení MŠ Poběžovice. Na základě doporučení hodnotící komise přidělilo město veřejnou zakázku firmě VN studio s.r.o., Plzeň. V současné době probíhá zákonná lhůta 15 dní pro případné odvolání. Předpoklad uzavření smlouvy je počátkem května. Předpokládaný termín zahájení instalace vybavení je 1.7.2012, dokončení 10.8.2012.

Ukončení fyzické realizace projektu - stále platí původní termín 30.8.2012, kdy by mělo být i slavnostní otevření nové mateřské školy.

Předpokládaný termín dne otevřených dveří – 1.9.2012.

Termín nástupu dětí do nové mateřské školy – 3.9.2012.

