



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



**Projekt „Modernizace MŠ Poběžovice“ – CZ.1.14/2.5.00/05.01696**

### Informace o průběhu realizace projektu:

(stav ke dni 16.03.2012)

**Výstavba nové mateřská škola v Poběžovicích probíhá dle upraveného harmonogramu.** Ke skluzu ve výstavbě došlo z důvodu zvýšených srážek v prosinci 2011, kdy nebylo možné postupovat dostatečně rychle v zakládání stavby a následně z důvodu velkých mrazů na přelomu ledna a února 2012, kdy byla v podstatě stavba zastavena na cca 3-4 týdny. Proto byl upraven harmonogram, který **počítá s dokončením stavby včetně předání díla a kolaudace objektu nejpozději 31.7.2012.**

#### Současné práce a termíny:

- **pavilon C (jižní pavilon):** dokončuje se zdění včetně příček, do 23.3.2012 by měl být hotov strop, od 26.3.2012 se započne s realizací krovu a střešního pláště (dokončení 6.4.2012), současně bude probíhat montáž oken (dokončení 10.4.2012) – **termín dokončení hrubé stavby a střešního pláště 6.4.2012.**
- **pavilon A (severní pavilon):** probíhá zdění včetně příček, do 6.4.2012 by měl být hotov strop, od 10.4.2012 se započne s realizací krovu a střešního pláště (dokončení 20.4.2012), souběžně bude probíhat montáž oken (dokončení 10.4.2012) – **termín dokončení hrubé stavby a střešního pláště 20.4.2012.**
- **pavilon B (střední pavilon):** začíná zdění, do 14.4.2012 by měl být hotov strop, od 16.4.2012 se započne s realizací krovu a střešního pláště (dokončení 27.4.2012), souběžně bude probíhat montáž oken – **termín dokončení hrubé stavby a střešního pláště 27.4.2012.**
- **pavilon H (hospodářský pavilon):** probíhá zdění, do 14.4.2012 by měl být hotov strop, od 19.4.2012 se započne s realizací krovu a střešního pláště (dokončení 30.4.2012), souběžně bude probíhat montáž oken – **termín dokončení hrubé stavby a střešního pláště 30.4.2012.**

Na Kontrolním dnu (KD) dne 16.3.2012 **přijata** následná **opatření** k zabezpečení termínu dokončení:

1. **Zhotovitel Sdružení POHL a FISA navýší počet zedníků za účelem urychlení výstavby.**
2. **Práce budou na „hrubé“ stavbě probíhat i v sobotu.**
3. **Přijat závazný termín pro dokončení hrubých staveb a střešního pláště do 30.4.2012**

Dne 20.3.2012 bylo **zahájeno** uveřejněním výzvy k podání nabídky **výběrové řízení (VŘ) na Vybavení MŠ Poběžovice.** Předpoklad ukončení VŘ je 4.4.2012. Předpokládaný termín zahájení instalace vybavení je 1.7.2012, dokončení 10.8.2012.





**Ukončení fyzické realizace projektu - stále platí původní termín 30.8.2012, kdy by mělo být i slavnostní otevření nové mateřské školy.**

**Předpokládaný termín dne otevřených dveří – 1.9.2012.**

**Termín nástupu dětí do nové mateřské školy – 3.9.2012.**

